

今後のスケジュールについて

基本方針、基本構想・基本計画の策定スケジュール

| 年度 | 2025年度 | | | 2026年度 | | | | | | | | | 2027年度 | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|---------|-------------------|----|----|------------------|----|----|-----|--------------|-----------|--|---------|------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|------|-----------|-----|-----|-----|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| | 基本方針の策定業務 ▶主に小中一貫教育の方針を示す ▶小中一貫校としての施設形態や候補地についても一定検討する | | | | | | | | | | | | 基本構想・基本計画の策定業務 ▶基本方針を受け、目指す学校施設の姿を検討する ▶既存施設、財政収支などを踏まえ、実現性を伴う施設計画を検討する | | | | | | | | | | | |
| 検討委員会 | ①キックオフ | ②勉強会 | ③先進事例視察 | ④コンセプト・教育理念などの検討 | | | ⑤地域連携・施設形態の方針の検討 | | | | ⑥基本方針案のとりまとめ | ⑦基本方針の精査 | ①キックオフ | ②先進事例視察 | ③施設コンセプト・施設形態の検討 | ④配置計画・平面計画の検討 | ⑤各諸室の設えの検討 | ⑥基本構想・基本計画案のとりまとめ | ⑦基本構想・基本計画の精査 | | | | | |
| 保護者・地域 | | | 説明会① | アンケート | | | ワークショップ① | | | | 説明会② | パブリックコメント | | | | 説明会③ | ワークショップ② | | | 説明会④ | パブリックコメント | | | |
| 教職員 | | | | ※適宜ヒアリング アンケート | | | | | | | | | | | ※適宜ヒアリング | | | | | | | | | |

2 開校までの想定スケジュール

